

CRONOGRAMA DETALLADO POR ETAPA

CRONOGRAMA DETALLADO POR ETAPA												
Departamento	Municipio	Mejoramientos	Albanelamiento (tiempo estimado)	Tiempo total máximo	Evaluación (tiempo estimado)	Autorización y Disponibilidad de Cupos (tiempo estimado)	Resolución Vinculación (tiempo estimado)	Preconstrucción (Tiempo estimado) Proyecto: Arquitectónico 150 proyectos semanales con 3 técnicos. 16 proyectos semanales por técnico	Revisión y aprobación Supervisor o Interventor 150 proyectos semanales con 3 técnicos. 16 proyectos semanales por técnico	Ejecución (tiempo estimado) (Ejecución de 50 mejoramientos en un mes)	Total (tiempo estimado)	Tiempo maximo por depratmentato
ANTIOQUIA	ANORÍ	70	1 mes	1 mes 15 días	15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	6 meses
ANTIOQUIA	APARTADO	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
ANTIOQUIA	BRICEÑO	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
ANTIOQUIA	CACERES	140	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
ANTIOQUIA	CAJICASA	150	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
ANTIOQUIA	EL BAGRE	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	10 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
ANTIOQUIA	ITUANGO	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
ANTIOQUIA	OLAYÁ	50	20 días		15 días	10 días	7 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
ANTIOQUIA	TARAZA	140	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
ANTIOQUIA	URAMITA	50	20 días		15 días	10 días	7 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
ANTIOQUIA	VALDIVIA	70	1 mes	15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días		
BOYACÁ	CHIGUQUIRÁ	50	20 días	20 días	15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	4 meses
BOYACÁ	CHITÁ	50	20 días		15 días	10 días	7 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
BOYACÁ	DUITAMA	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
BOYACÁ	MONQUIRÁ	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
BOYACÁ	PUERTO BOYACÁ	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
BOYACÁ	SOGAMOSO	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
BOYACÁ	TUNJA	48	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
CALDAS	ANSERMA	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
CALDAS	RIOSUCIO	123	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
CALDAS	SUPÍA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
CALDAS	VILLAMARÍA	100	1 mes	15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días		
HUILA	ACEDYDO	80	1 mes	1 mes 15 días	15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	7 meses
HUILA	ALGECIRAS	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	GARZÓN	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	GIGANTE	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	LA ARGENTINA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	LA PLATA	140	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
HUILA	NEIVA	180	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	28 días	7 días	2 meses 20 días	6 meses 8 días	
HUILA	PALESTINA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	PITALITO	160	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	28 días	7 días	2 meses 20 días	6 meses 8 días	
HUILA	SUAZA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
HUILA	TIMANA	80	1 mes	15 días	10 días	7 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días		
RISARALDA	APIÁ	50	20 días	1 mes 15 días	15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	6 meses
RISARALDA	BELÉN DE UMBRÍA	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	115	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
RISARALDA	GUATICA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
RISARALDA	MARSELLA	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
RISARALDA	PEREIRA	150	1 mes 15 días		15 días	10 días	10 días	21 días	7 días	2 meses	5 meses 11 días	
RISARALDA	QUINCHÍA	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
RISARALDA	SANTUARIO	80	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
SANTANDER	CUPIRÍ	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
SANTANDER	EL SOCORRO	100	1 mes		15 días	10 días	10 días	14 días	7 días	1 mes 10 días	3 meses 29 días	
SANTANDER	LOS SANTOS	50	20 días	1 mes	15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	4 meses
SANTANDER	OCAMONTE	50	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	
SANTANDER	SIMACOTA	40	20 días		15 días	10 días	10 días	7 días	7 días	20 días	2 meses 22 días	